

13. Regionalforum Schafftenau – Knoten Radfeld

PROTOKOLL

Thema:	13. Sitzung des Regionalforums
Datum und Uhrzeit:	09.05.2023, 17:00-19:00 Uhr
Ort:	Foyer des Gemeindesaals Kundl
Teilnehmer:innen	Bgm. ⁱⁿ Sandra Madreiter-Kreuzer (Gemeinde Angath) Bgm. Walter Osl (Gemeinde Angerberg) Bgm.-Stv. Hannes Bramböck (Gemeinde Angerberg) Bgm. Josef Auer, BSc (Gemeinde Breitenbach am Inn) Amtsleiter Mag. Thomas Rangger (Gemeinde Breitenbach am Inn) Bgm. Anton Hoflacher (Gemeinde Kundl) Bgm. Andreas Ehrenstrasser (Gemeinde Langkampfen) Amtsleiter Mag. Martin Buchauer (Gemeinde Langkampfen) HR Dr.iur. Christoph Platzgummer (Bezirkshauptmann Kufstein) Michael Jäger (Bezirkslandwirtschaftskammer Tirol) Raphael Luz (AdTL Verkehrsplanung) Dr. Robert Moser (WK Kufstein) OR DI Martin Schönherr (AdTL Raumordnung) Mag. Walter Tschon (Landesumweltanwaltschaft)
Projektteam & Planung	DI Dr. Arnold Fink (ÖBB-Projektteam) DI Helmut Schlenz (Planungsteam) DI (FH) Norman Schubert (ÖBB-Projektteam)
Moderation	Mag. ^a Sabine Volgger (clavis) Julia Schranzhofer, MA (clavis)

Agenda:

1. Begrüßung und Protokoll
2. Hauptprojekt Schafftenau – Knoten Radfeld
 - 2.1. Status UVP-Detailgenehmigung Bund / Land
 - 2.2. Status Grundeinlösen
 - 2.3. Verbundwasserleitung
 - 2.4. Hochwasserschutz
3. Rohbaustollen Angath
 - 3.1. Statusbericht
4. Kommunikationsaktivitäten
5. Abschluss und Termine

1. Begrüßung und Protokoll (Sabine Volgger)

Die Moderation begrüßt die Teilnehmer:innen und stellt die Agenda vor. Es gab keine Rückmeldungen zum Protokoll der letzten Sitzung. Das Protokoll ist somit freigegeben.

Norman Schubert begrüßt die Teilnehmer:innen.

2. Hauptprojekt Schafftenau – Knoten Radfeld

2.1. Status UVP Detailgenehmigung Bund / Land (Norman Schubert) (Folien 4-6)

Das Gesamtprojekt ist untergliedert in die zwei Teilprojekte „Hauptprojekt“ und „Rohbaustollen Angath“, wobei der Rohbaustollen in Angath bereits genehmigt wurde und sich derzeit in Umsetzung befindet. Die UVP bildet den „Verfahrensschirm“ über den einzelnen Behördenverfahren. Sie wurde für das Gesamtprojekt verhandelt, der Bescheid ist rechtskräftig. Aufbauend auf dem UVP-Bescheid wurde die Detailgenehmigung im ersten teilkonzentrierten Verfahren beim Bund eingereicht. Im nächsten Schritt wird die Detailgenehmigung für das zweite teilkonzentrierte Verfahren auf Landesebene eingereicht.

Das Detailgenehmigungsverfahren läuft auf Bundesebene seit Dez. 22 und betrifft insbesondere das Eisenbahnrecht, das Wasserrecht, das Abfallwirtschaftsgesetz und das Forstrecht. Bezüglich der mündlichen Bauverhandlung für das Hauptprojekt („Detailgenehmigung – Bund“) wird es voraussichtlich zu einer Verzögerung kommen. Wahrscheinlich wird diese im Okt. 2023 stattfinden. Die Entscheidung obliegt der Behörde und wird rechtzeitig über ein Edikt bekannt geben.

Der Bereich Naturschutzrecht wird in einem zweiten Verfahrensschritt vom Land Tirol behandelt. Das Projekt betrifft größere Waldflächen und geht teilweise mit Rodungen, Wiederaufforstung und Waldverbesserungsmaßnahmen (Stichwort: „klimafitter Wald“) einher, was derzeit zu Verunsicherung bei den Grundeigentümer:innen führt. Beim Land muss nachgewiesen werden, dass sich die Planungen innerhalb des UVP-Bescheides bewegen.

Walter Tschon: Gibt es schon einen Zeitplan für das Verfahren auf Landesebene?

Norman Schubert: Die Unterlagen sollen noch vor der Sommerpause eingereicht werden. Die Verhandlung für die „Detailgenehmigung Land“ soll zeitnahe nach der Verhandlung „Detailgenehmigung – Bund“ im Spätherbst 23 erfolgen. Sollte sich das Verfahren auf Bundesebene verzögern, kann es auch im Verfahren auf Landesebene zu einer Verzögerung kommen. Ein konkreter Verhandlungstermin ist noch nicht fixiert.

2.2. Status Grundeinlösen (Norman Schubert) (Folie 8)

Im UVP-Bescheid ist festgelegt, dass sogenannte CEF-Flächen vor Baubeginn hergestellt werden müssen. CEF-Maßnahmen („continuous ecological functionality-measures“) dienen der dauerhaften Sicherung der ökologischen Funktionen und können als Maßnahmen des Artenschutzes verstanden werden. Diese Ausgleichsflächen sollten sich je nach ursprünglicher Funktionalität in unmittelbarer Nähe des Bauprojektes befinden und stellen sicher, dass Refugien für Tiere und Pflanzen zur Verfügung stehen. Aktuell werden die

betreffenden Flächen von der ÖBB Infra von den Grundeigentümer:innen erworben. Auf Widerstand stößt man vor allem bei Eigentümer:innen landwirtschaftlicher Flächen (notwendig für ökologische Ausgleichsflächen) sowie bei Waldeigentümer:innen (notwendig für Waldverbesserungsmaßnahmen).

Um Projektverzögerungen zu vermeiden, ist es wichtig, dass in der Region Verständnis für die Notwendigkeit der CEF-Flächen generiert wird. Die Motivation zum Grundverkauf ist seitens der Eigentümer:innen gering.

Martin Schönherr: Was hat die ÖBB als Käufer dieser Flächen behördlich zu tun bzw. wo werden die Ausgleichflächen verbüchert? In „tiris“, dem Tiroler Rauminformationssystem, sind die Daten zwar abrufbar, aber nicht sehr verlässlich.

Norman Schubert: Es ist unumgänglich, dass die Flächennutzung mittels Servitut gesichert und somit verbüchert wird. Die Dienstbarkeit wird einmalig abgegolten und im Grundbuch eingetragen. Da die Entschädigung für das Servitut bei ökologischen Ausgleichsflächen vergleichsweise hoch ausfällt, kommt es für uns als ÖBB fast dem Wert eines Kaufes gleich.

Bgm. Andreas Ehrenstrasser: Wurden die Ausgleichsflächen in ihrem Ausmaß und Standort bereits in der Grundsatzgenehmigung genau festgelegt? Und warum stehen diese CEF-Flächen im Verhältnis 1:10 zur Baufläche?

Norman Schubert: In der Grundsatzgenehmigung wurden die Ausgleichsflächen umrissen und in der erforderlichen Menge beschrieben worden, in der aktuellen Detailgenehmigung sind sie grundstücksscharf festgelegt. Das bedeutet, dass in der UVP-Genehmigung deklariert worden ist, wie der gangbare Weg aussieht. Diese Vorschläge sind im Rahmen der Detailgenehmigung durch Fachexpert:innen präzisiert worden. Dass die Ausgleichsflächen prinzipiell im Verhältnis 1:10 stehen, stimmt nicht. Da sich die einzelnen Fälle je nach Funktionalität der Flächen unterscheiden, ist auch deren rechtlichen Handhabung unterschiedlich. Grundsätzlich machen die CEF-Flächen ca. das 1,5-fache der ursprünglichen Fläche aus.

Bgm. Andreas Ehrenstrasser: In Langkampfen sind beispielsweise 35 ha Naturschutzgebiet von der Landwirtschaftskammer verordnet worden. Wie wird dieses Flächenausmaß berechnet? Für die Grundeigentümer:innen und die Bevölkerung ist das Vorgehen nicht nachvollziehbar.

Walter Tschon: Problematisch an den CEF-Flächen ist, dass diese nicht nur vor Baubeginn, sondern auch in unmittelbarer Nähe zum Bauprojekt hergestellt werden müssen. Für ein besseres Verständnis innerhalb der Bevölkerung sollte es ein Treffen der Grundeigentümer:innen mit den wesentlichen Sachverständigen geben.

Bgm.ⁱⁿ Sandra Madreiter-Kreuzer: Bis 2019 hat es geheißen, dass sich die CEF-Flächen nicht in unmittelbarer Nähe der Baumaßnahmen befinden müssen. Warum ist diese Aussage jetzt revidiert? Ein Problem ist sicher die grundbücherliche Eintragung.

Walter Tschon: Der Unterschied liegt, wie bereits erwähnt, im UVP-Verfahren und dem Detailgenehmigungsverfahren. Im zweiten ist der Standort der Ausgleichflächen von Fachexpert:innen konkretisiert worden.

Norman Schubert: Mir ist an dieser Stelle wichtig zu betonen, dass wir als ÖBB diese Vorgaben aus dem UVP-Verfahren umsetzen müssen und hier keine Wahl haben. Außerdem muss man festhalten, dass aktuell teilweise die Waldflächen in einem schlechten Zustand sind. Gerade die CEF-Maßnahmen bringen für diese Flächen eigentlich eine Verbesserung des Waldstandortes mit sich, weil sie auf die veränderten klimatischen Bedingungen durch den Klimawandel abgestimmt sind. Der Wald wird dadurch klimafit gemacht. Die Aussage von Fr. BGM Madreiter-Kreuzer „Bis 2019 hat es geheißen, dass sich die CEF-Flächen nicht in unmittelbarer Nähe der Baumaßnahmen befinden müssen“ ist nicht korrekt. Bereits im Jahr 2019 wurde in der UVE bereits die grundsätzliche Situierung von Ökoflächen im Nahbereich des Bauprojektes – gem. den einschlägigen Richtlinien und dem Stand der Technik – dargelegt und im Zuge der UVP festgeschrieben.

Michael Jäger: Die Landwirt:innen sind grundsätzlich für den Schienenausbau im Unteren Inntal und sehen, dass das Projekt generell ein nachhaltiges ist, durch das CO₂ eingespart werden kann. Allerdings werden die Grundbesitzer:innen zeitgleich mit drei großen Projekten, nämlich dem Hochwasserschutz, dem Schienenausbau und den CEF-Flächen, konfrontiert. War die Situation im oberen Projektabschnitt auch derartig zugespitzt?

Arnold Fink: Ja, auch im Abschnitt Radfeld - Baumkirchen war die Parallelität der Maßnahmen ein Thema, allerdings war damals die Zeitspanne für die gesamtheitliche Umsetzung der ökologischen Ausgleichsflächen baubegleitend länger. Im Abschnitt Schaftebau - Knoten Radfeld müssen maßgebliche Ökoflächen als CEF-Maßnahmen vor Baubeginn der Hauptbaumaßnahmen bis 2026 umgesetzt werden. Dieser Zeitdruck verschärft die aktuelle Wahrnehmung.

Bgm.-Stv. Hannes Bramböck: Warum können die CEF-Flächen nicht im Einvernehmen mit den Grundbesitzer:innen festgelegt werden? Die Inflexibilität bei der Auswahl der Flächen sehe ich als großen Kritikpunkt an. Ein Waldaufseher sähe andere Flächen, die besser geeignet wären.

Arnold Fink: Einzelne Flächen wie die Bestimmung der CEF-Flächen können nicht verändert werden, ohne das gesamte Detailprojekt zurückzuziehen. Im Nachhinein können jedoch Änderungsvorschläge eingebracht werden. Vor allem bei den Waldflächen gibt etwas mehr Spielraum, der später noch ausgelotet werden kann. Aber aktuell können wir keine Änderungen vornehmen, ansonsten riskiert man Projektverzögerungen von mindestens zwei Jahren.

Walter Tschon: Die Möglichkeit, alternative CEF-Flächen im Nachhinein zu verhandeln, ist grundsätzlich möglich und wurde in anderen Projekten bereits öfters genutzt.

Norman Schubert: Weitestgehend hat seitens der Grundbesitzer:innen niemand freiwillig Flächen zur Verfügung gestellt. Durch die Berücksichtigung der ergänzenden Auflagen der Sachverständigen im UVP-Bescheid verkompliziert sich die Auswahlsituation zusätzlich. Die Gemeinde Kundl hat zwar Flächen angeboten, diese waren jedoch weder zusammenhängend noch in der Nähe der Baumaßnahmen. Daher konnte das Angebot nicht angenommen werden.

Arnold Fink: Wenn es in den Gemeinden Vorschläge insbesondere für Waldflächen gibt, die als CEF-Flächen genutzt werden können, dann bitten wir diese der ÖBB zu melden. Anschließend werden alle Möglichkeiten evaluiert.

2.3. Verbundwasserleitung (Arnold Fink) (Folie 10)

Durch die Anschüttung Niederbreitenbach kann der Grundwasserbrunnen in Langkampfen nicht mehr genutzt werden. Für die Dauer der Bauzeit wird daher von der ÖBB eine vollfunktionsfähige Ersatzwasserleitung errichtet. Diese sogenannte „Verbundwasserleitung“ führt von Kufstein bis Langkampfen. Nach Ende der Bauarbeiten kann diese Leitung von den Gemeinden übernommen werden.

Jedenfalls beabsichtigt die ÖBB nach Durchführung der Bauarbeiten ehestens der Gemeinde Langkampfen wieder einen eigenständigen Grundwasserbrunnen zur Verfügung zu stellen. Dazu finden derzeit am Egererboden Bohrungen statt, die sich aufgrund der geologischen Gegebenheiten vor Ort schwierig gestalten.

Die Verträge für die Verbundwasserleitung wurden ÖBB-intern bereits erstellt und befinden sich derzeit in der ÖBB-interne juristischen Vorabstimmung. Sowohl von Langkampfen als auch von den Stadtwerken Kufstein gibt es prinzipiell die Zustimmung zum Projekt und dessen Vorgehensweise.

2.4. Hochwasserschutz (Arnold Fink) (Folie 12)

Wie bereits in vorherigen Regionalforen erläutert, könnte das Tunnelausbruchmaterial aus dem ÖBB-Projekt für den Bau der Hochwasserschutzdämme verwendet werden. Diesbezüglich fanden Gespräche mit den Geschäftsführern der beiden Wasserverbände im Unteren und Mittleren Unterinntal sowie mit beiden Projektteams statt. Diese werden weiter fortgesetzt. Derzeit werden technische Aspekte abgestimmt. Ob das Material wirklich verwendet werden kann, hängt von drei Faktoren ab: die unterschiedlichen Zeitschienen, die Verwertbarkeit des Materials sowie die rechtlichen Randbedingungen. Sowohl die Wasserverbände als auch die ÖBB sind sehr interessiert an der Zusammenarbeit und an einem möglichen Austausch des Tunnelausbruchmaterials. Beide sehen darin eine Win-win-Situation.

Seitens der ÖBB ist der Planungsstand weiter fortgeschritten als seitens der Wasserverbände. Leider ist aufgrund der unterschiedlichen Planungstiefen beider Projekte eine schnelle und effiziente Abarbeitung der möglichen gemeinsamen Massenlogistik nur begrenzt möglich.

Juristisch werden die beiden Projekte nicht miteinander verknüpft, um bei Projektverzögerungen autonom handeln zu können.

In Bezug auf das Aushubmaterial muss angemerkt werden, dass beim Ausbau des Tunnelmaterials Ammonium freigelegt wird. Die Konzentration des Ammoniums beträgt zwar nur Bruchteil dessen, was im natürlichen Boden beispielsweise auf Äckern durch die Düngung aufgebracht wird. Trotzdem ist die Ammoniumkonzentration für Dammbauten als kritisch einzustufen.

3. Rohbaustollen Angath

3.1 Statusbericht (Arnold Fink) (Folie 14)

- Der Baubeginn des Rohbaustollen war am 17. April 2023.
- Am 26. Juni 2023 findet der Stollenanschlag im Beisein der Öffentlichkeit statt. Dort werden Vertreter:innen auf nationaler Ebene eingeladen. Aktuell wird der Voreinschnitt des Tunnels hergestellt.
- Es gibt archäologische Funde im Projektgebiet, die derzeit von Expert:innen entnommen werden.

Bgm.ⁱⁿ Sandra Madreiter-Kreuzer: Ich möchte an dieser Stelle die ÖBB loben. Die Bauarbeiten in Angath haben bisher kaum zu Beeinträchtigungen für die Gemeinde geführt und derzeit verläuft alles reibungslos.

Bgm. Walter Osl: Wird für die Baumaßnahmen Trinkwasser verwendet und damit überbeansprucht?

Norman Schubert: Es gibt eine klare Trennung zwischen Trinkwasser und Bauwasser. Ab Herbst wird es einen eigenen Brunnen geben, damit das Trinkwasser nicht mehr verwendet werden muss.

4. Kommunikationsaktivitäten (Norman Schubert) (Folien 16-18)

- Am 11. Mai 2023 findet eine Planausstellung in Angath statt. Die geplanten Planausstellungen in Langkampfen und Kundl sind vorerst abgesagt und werden dann nachgeholt, wenn der Termin für die Verhandlung feststeht (wahrscheinlich Herbst 2023). In Angath wird die Planausstellung trotzdem stattfinden, weil die Genehmigung vorliegt und man mit dem Bau bereits begonnen hat.
- Am Hauptbahnhof in Innsbruck findet von 17. April 2023 bis August eine Ausstellung zum Projekt Brenner-Nordzulauf statt.
- Ende April fand die Wiedereröffnung des Erlebnisbahnsteigs Wörgl statt, nachdem dort Sanierungsarbeiten nach einem Akt des Vandalismus stattgefunden haben. Der Erlebnisbahnsteig ist von Mittwoch bis Freitag von 13:30-17:30 Uhr geöffnet und wird von den Mitarbeiter:innen des ÖBB-Promotionteams betreut.

5. Abschluss und Termine (Folie 20)

Das 14. Regionalforum soll am 19. September 2023 stattfinden.

Zusammengestellt von *Julia Schranzhofer*

Anlagen:

- Präsentation Regionalforum vom 09.05.2023

13. ÖBB-Regionalforum Schaftenau – Knoten Radfeld

09.05.2023

Foyer Gemeindesaal Kundl


Agenda

- **Begrüßung und Protokoll**
- Hauptprojekt Schaftenau – Knoten Radfeld
 - Status UVP-Detailgenehmigung B/L
 - Status Grundeinlösen
 - Verbundwasserleitung
 - Hochwasserschutz
- Rohbaustollen Angath
 - Statusbericht
- Kommunikationsaktivitäten
- Abschluss und Termine

Agenda

- Begrüßung und Protokoll
- Hauptprojekt Schaftenau – Knoten Radfeld
 - Status UVP-Detailgenehmigung B/L
 - Status Grundeinlösen
 - Verbundwasserleitung
 - Hochwasserschutz
- Rohbaustollen Angath
 - Statusbericht
- Kommunikationsaktivitäten
- Abschluss und Termine

UVP-Verfahren Schaftenau – Knoten Radfeld Gesamtprojekt



Status UVP-Detailgenehmigung **Bund**

→ Einreichung 1. teilkonzentriertes Verfahren Dez. 2022

→ öffentliche Auflage Feb. 2023

Stellungnahmen

→ Planausstellung Angath Bürgerinformation 11. Mai 2023

→ Verhandlung Behörde: ggf. Herbst 2023

Status UVP-Detailgenehmigung **Land**

→ Erstellung des Einreichoperates

Landesgesetze: TNSchG

→ Einreichung entsprechend Bundesverfahren

Juli 2023 / ggf. Herbst 2023

- Begrüßung und Protokoll
- **Hauptprojekt Schaftebau – Knoten Radfeld**
 - Status UVP-Detailgenehmigung B/L
 - **Status Grundeinlösen**
 - Verbundwasserleitung
 - Hochwasserschutz
- Rohbaustollen Angath
 - Statusbericht
- Kommunikationsaktivitäten
- Abschluss und Termine

Status Grundeinlösen

- Gespräche mit Grundeigentümer:innen
 - gereiht nach den Erfordernissen des Projektterminplans
 - jederzeitige Bereitschaft der ÖBB für Kauf bzw. Servitut

- Besonderheit CEF-Maßnahmen, für die dauerhafte ökologische Funktion (continuous ecological functionality-measures)
 - Ausgesuchte CEF-Flächen: aktuell Angebote bei Grundeigentümer:innen

- Generell schwieriges Umfeld
 - Rückmeldung aus Einzelgesprächen und Bürger:innensprechstunden
 - Bitte um Unterstützung

Agenda

- Begrüßung und Protokoll
- **Hauptprojekt Schaftenau – Knoten Radfeld**
 - Status UVP-Detailgenehmigung B/L
 - Status Grundeinlösen
 - **Verbundwasserleitung**
 - Hochwasserschutz
- Rohbaustollen Angath
 - Statusbericht
- Kommunikationsaktivitäten
- Abschluss und Termine

- Bauzeitliche Sicherstellung der Wasserversorgung in Langkampfen
 - Ersatzwasserleitung Kufstein – Langkampfen, vor Baubeginn in Betrieb
 - Trassenführung: Kufstein/Endach – Schafteuau – Hochbehälter Langkampfen
 - Laufende Detailgespräche
- Langfristige Sicherstellung der Wasserversorgung in Langkampfen
 - Ersatzbrunnen voraussichtlich ab 2027/28
 - Derzeit laufende hydrogeologische Erkundungsbohrungen am Egererboden

Agenda

- Begrüßung und Protokoll
- **Hauptprojekt Schaftenau – Knoten Radfeld**
 - Status UVP-Detailgenehmigung B/L
 - Status Grundeinlösen
 - Verbundwasserleitung
 - **Hochwasserschutz**
- Rohbaustollen Angath
 - Statusbericht
- Kommunikationsaktivitäten
- Abschluss und Termine

- Abstimmung ÖBB-Projekt / Hochwasserschutzprojekte
 - Fragestellungen zu Berührungspunkten der Infrastruktur
 - Retentionsvolumina
 - Platzbedarf
 - Zeitschiene
 - Nutzung Tunnelausbruchmaterial für Dammschüttungen
 - Laufende Gespräche

Agenda

- Begrüßung und Protokoll
- Hauptprojekt Schaftenau – Knoten Radfeld
 - Status UVP-Detailgenehmigung B/L
 - Status Grundeinlösen
 - Verbundwasserleitung
 - Hochwasserschutz
- Rohbaustollen Angath
 - Statusbericht
- Kommunikationsaktivitäten
- Abschluss und Termine

- 17. April 2023
Baubeginn
- 26. Juni 2023
Tunnelanschlagfeier



Agenda

- Begrüßung und Protokoll
- Hauptprojekt Schaftenau – Knoten Radfeld
 - Status UVP-Detailgenehmigung B/L
 - Status Grundeinlösen
 - Verbundwasserleitung
 - Hochwasserschutz
- Rohbaustollen Angath
 - Statusbericht
- **Kommunikationsaktivitäten**
- Abschluss und Termine

Kommunikationsaktivitäten

- Planausstellung Angath, 11. Mai 2023, Gemeindesaal Angath
- Präsentation Brenner Nordzulauf am Hbf Innsbruck (April – August 2023)
- Erlebnisbahnsteig Hbf Wörgl, seit April wieder geöffnet



Planausstellungen

- 11. Mai Gemeindesaal Angath
- 20. Juni Gemeindesaal Langkampfen
- 21. Juni Gemeindesaal Kundl

Kommunikationsaktivitäten

- Erlebnisbahnsteig am Hauptbahnhof Wörgl nach längerer Schließung wegen Vandalismuschäden ab Ende April wieder geöffnet. Neue Öffnungszeiten und neues Betreuungskonzept:
- Mittwoch – Freitag, 13.30 – 17.30 Uhr
- Betreuung durch Mitarbeiter:innen des ÖBB-Promotionteams



Agenda

- Begrüßung und Protokoll
- Hauptprojekt Schaftenau – Knoten Radfeld
 - Status UVP-Detailgenehmigung B/L
 - Status Grundeinlösen
 - Verbundwasserleitung
 - Hochwasserschutz
- Rohbaustollen Angath
 - Statusbericht
- Kommunikationsaktivitäten
- **Abschluss und Termine**

14. Regionalforum

- Terminvorschlag für das nächste Regionalforum:
Dienstag 19. September 2023, 17 Uhr, Foyer des Gemeindesaals Kundl

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

